

ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО «УК «Союз-Московский» НА 2014 ГОД ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22/2, 26, 27, 28, 29, 30/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: г. МОСКВА г. Московский 1-мкр

Адрес	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Выполнение
Дом 1				
1.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
1.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	- ревизия запорной аппаратуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(6 м.п.)		Май 2014	Выполнено
1.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
1.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
1.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
1.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- ревизия запорной арматуры			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	-покраска трубопроводов(36 м.п.)			
1.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	- ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(45 м.п.)			
1.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 12 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
1.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июль 2014	Выполнено
1.10	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
1.11	Замена выключателей(4шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
1.12	Замена ламп накаливания(115шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
1.13	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
1.14	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
1.15	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено

1.16	Замена стекол	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
1.17	Окраска входных металлических дверей – 10,8 кв.м	Мастер ОСР	Май 2014	Выполнено
1.18	Замена стекол	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
1.19	Навеска пружин	Мастер ОСР	Октябрь 2014	Выполнено
1.20	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
1.21	Окраска заборов, урн		Май 2014	Выполнено
1.22	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
1.23	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
1.24	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
1.25	Укрепление и замена водосточных труб	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
1.26	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
1.27	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
1.28	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
1.29	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №2

2.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
2.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	- ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- поверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(6 м.п.)		Май 2014	Выполнено
2.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
2.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
2.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
2.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- поверка и установка манометров – 4 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	- покраска трубопровода(38 м.п.)			
2.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено

	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(54 м.п.)			
2.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 16 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
2.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июль 2014	Выполнено
2.10	Установка энергосберегающих ламп(64 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
2.11	Замена выключателей(6шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
2.12	Замена ламп накаливания(150шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
2.13	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
2.14	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
2.15	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
2.16	Окраска входной двери 14,4 кв.м	Мастер ОСР	Май 2014	Выполнено
2.17	Замена стекол	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
2.18	Навеска пружин	Мастер ОСР	Октябрь 2014	Выполнено
2.19	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
2.20	Окраска урн, заборов-18,6 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
2.21	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
2.22	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
2.23	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
2.24	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
2.25	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
2.26	Укрепление и замена водосточных труб	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
2.27	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
2.28	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
2.29	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
2.30	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено
ДОМ №3				
3.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено

3.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	- ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- поверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода			
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(6 м.п.)		Май 2014	Выполнено
3.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
3.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
3.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
3.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- поверка и установка манометров – 2шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	смена арматуры кранов: водоразборных 15мм(13 шт)			
	смена арматуры: вентиля и клапанов обратных муфтовых 20 мм (7 шт)			
- покраска трубопровода(38 м.п.)				
3.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	смена арматуры кранов: водоразборных 15мм(12 шт)			
	смена арматуры: вентиля и клапанов обратных муфтовых 20 мм (7 шт)			
	- покраска трубопроводов(54 м.п.)			
3.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 16 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
3.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июль 2014	Выполнено
3.10	Установка энергосберегающих ламп(64 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
3.11	Замена выключателей(6шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
3.12	Замена ламп накаливания(150шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
3.13	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
3.14	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
3.15	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
3.16	Фрагментарный ремонт кровли (20 м.кв.)	Мастер ОСР	Июнь 2014	Выполнено
3.17	Окраска входной двери 14,4 кв.м	Мастер ОСР	Май 2014	Выполнено

3.18	Замена стекол	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
3.19	Навеска пружин	Мастер ОСР	Октябрь 2014	Выполнено
3.20	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
3.21	Окраска урн, заборов-17,8кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
3.22	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
3.23	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
3.24	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
3.25	Укрепление и замена водосточных труб	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
3.26	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
3.27	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
3.28	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
3.29	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №4

4.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
4.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(6 м.п.)		Май 2014	Выполнено
4.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
4.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
4.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
4.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	смена арматуры кранов: водоразборных 15мм(13 шт)			
смена арматуры: вентилях и клапанов обратных муфтовых 20 мм (8 шт)				

	- покраска трубопровода(42 м.п.)			
4.7	Текущий ремонт системы ХВС: -ревизия запорной арматуры смена арматуры кранов: водоразборных 15мм(12 шт) смена арматуры: вентилях и клапанов обратных муфтовых 20 мм (7 шт) - покраска трубопроводов(54 м.п.)	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
4.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 16 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
4.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июль 2014	Выполнено
4.10	Установка энергосберегающих ламп(64 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
4.11	Замена выключателей(6шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
4.12	Замена ламп накаливания(150шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
4.13	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
4.14	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
4.15	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
4.16	Фрагментарный ремонт кровли (20 м.кв.)	Мастер ОСР	Июнь 2014	Выполнено
4.17	Окраска входной двери 14,4 кв.м	Мастер ОСР	Май 2014	Выполнено
4.18	Замена стекол	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
4.19	Навеска пружин	Мастер ОСР	Октябрь 2014	Выполнено
4.20	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
4.21	Окраска урн, заборов-18,3кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
4.22	Штукатурка цоколя (10 м.кв.)	Мастер ОСР	Май 2014	Выполнено
4.23	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
4.24	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
4.25	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
4.26	Укрепление и замена водосточных труб	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
4.27	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
4.28	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
4.29	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
4.30	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №5

5.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
5.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- поверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
- уборка подвалов , покраска трубопроводов(8 м.п.)	Май 2014	Выполнено		
5.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
5.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
5.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
5.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- поверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	смена арматуры кранов: водоразборных 15мм(13 шт)			
- покраска трубопровода(58 м.п.)				
5.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	смена арматуры кранов: водоразборных 15мм(12 шт)			
	- покраска трубопроводов(80 м.п.)			
5.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 16 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
5.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июль 2014	Выполнено
5.10	Установка энергосберегающих ламп(75 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
5.11	Замена выключателей(7шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
5.12	Замена ламп накаливания(190шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
5.13	Замена люминесцентных ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
5.14	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
5.15	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
5.16	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
5.17	Окраска входной двери 18 кв.м	Мастер ОСР	Май 2014	Выполнено

5.18	Установка сетки на вентиляционные окна на чердаке(10 м.кв)	Мастер ОСР	Май 2014	Выполнено
5.19	Замена стекол	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
5.20	Навеска пружин	Мастер ОСР	Октябрь 2014	Выполнено
5.21	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
5.22	Окраска урн, заборов-22,5кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
5.23	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
5.24	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
5.25	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
5.26	Укрепление и замена водосточных труб	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
5.27	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
5.28	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
5.29	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
5.30	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №6

6.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
6.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(8 м.п.)		Май 2014	Выполнено
6.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
6.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
6.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
6.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
смена арматуры кранов: водоразборных 15мм(13 шт)				

	- покраска трубопровода(58 м.п.)			
6.7	Текущий ремонт системы ХВС: -ревизия запорной арматуры смена арматуры кранов: водоразборных 15мм(12 шт) - покраска трубопроводов(67 м.п.)	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
6.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 16 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
6.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Сентябрь 2014	Выполнено
6.10	Установка энергосберегающих ламп(75 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
6.11	Замена ламп накаливания на энергосберегающие(25 шт)	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
6.12	Замена выключателей(7шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
6.13	Замена ламп накаливания(120шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
6.14	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
6.15	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
6.16	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
6.17	Окраска входной двери 18 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
6.18	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
6.19	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
6.20	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
6.21	Окраска урн, заборов-15,2 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
6.22	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
6.23	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
6.24	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
6.25	Укрепление и замена водосточных труб	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
6.26	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
6.27	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
6.28	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
6.29	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено
ДОМ №7				

7.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
7.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(6 м.п.)		Май 2014	Выполнено
7.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
7.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
7.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
7.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	- покраска трубопровода(54 м.п.)			
7.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(54 м.п.)			
7.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 16 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
7.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Сентябрь 2014	Выполнено
7.10	Установка энергосберегающих ламп(75 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
7.11	Замена выключателей(7шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
7.12	Замена ламп накаливания(190шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
7.13	Замена люминесцентных ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
7.14	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
7.15	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
7.16	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
7.17	Окраска входной двери 18 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
7.18	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
7.19	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено

7.20	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
7.21	Окраска урн, заборов, скамеек-27 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
7.22	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
7.23	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
7.24	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
7.25	Укрепление и замена водосточных труб	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
7.26	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
7.27	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
7.28	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
7.29	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №9

9.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
9.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(6 м.п.)		Май 2014	Выполнено
9.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
9.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
9.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
9.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	- покраска трубопровода(18 м.п.)			
9.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(18 м.п.)			
9.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 8 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено

9.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Сентябрь 2014	Выполнено
9.10	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
9.11	Замена выключателей(4шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
9.12	Замена ламп накаливания(115шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
9.13	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
9.14	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
9.15	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
9.16	Окраска входной двери 18 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
9.17	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
9.18	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
9.19	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
9.20	Окраска урн, заборов,-25 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
9.21	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
9.22	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
9.23	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
9.24	Укрепление и замена водосточных труб	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
9.25	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
9.26	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
9.27	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
9.28	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №11

11.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
11.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- поверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(8 м.п.)		Май 2014	Выполнено

11.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
11.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
11.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
11.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- поверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
- покраска трубопровода(14 м.п.)				
11.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(18 м.п.)			
11.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 12 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
11.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Сентябрь 2014	Выполнено
11.1 0	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
11.1 1	Замена выключателей(4шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
11.1 2	Замена ламп накаливания(115шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
11.1 3	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
11.1 4	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
11.1 5	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
11.1	Окраска входной двери 10,8 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
11.1 7	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
11.1 8	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
11.1 9	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
11.2 0	Окраска урн, заборов,-12,3 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
11.2 1	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
11.2 2	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
11.2 3	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
11.2 4	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
11.2 5	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено

11.2 6	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
11.2 7	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено
ДОМ №12				
12.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
12.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- поверка и установка манометров – 8 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(15 м.п.)		Май 2014	Выполнено
12.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
12.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
12.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
12.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- поверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	смена арматуры: вентиля и клапанов обратных муфтовых 32 мм (10 шт)			
- покраска трубопровода(46 м.п.)				
12.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	смена арматуры: вентиля и клапанов обратных муфтовых 32 мм (10 шт)			
	- покраска трубопроводов(46 м.п.)			
12.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 24 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
12.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июль 2014	Выполнено
12.1 0	Установка энергосберегающих ламп(75 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
12.1 1	Замена выключателей(12шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
12.1 2	Замена ламп накаливания(300шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
12.1 3	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
12.1 4	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено

12.1 5	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
12.1	Окраска входной двери 28,8 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
12.1 7	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
12.1 8	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
12.1 9	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
12.2 0	Окраска урн, заборов, -32,7кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
12.2 1	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
12.2 2	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
12.2 3	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
12.2 4	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
12.2 5	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
12.2 6	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
12.2 7	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №13

13.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
13.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода			
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(6 м.п.)		по мере необходимости Май 2014	Выполнено
13.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
13.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
13.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
13.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	- покраска трубопровода(14 м.п.)			
13.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено

	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(14 м.п.)			
13.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 8 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
13.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июль 2014	Выполнено
13.10	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
13.11	Замена выключателей(5шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
13.12	Замена ламп накаливания(150шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
13.13	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
13.14	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
13.15	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
13.16	Окраска входной двери 14,4 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
13.17	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
13.18	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
13.19	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
13.20	Окраска урн, заборов-15,2 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
13.21	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
13.22	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
13.23	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
13.24	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
13.25	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
13.26	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
13.27	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено
ДОМ №17				
17.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
17.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- поверка и установка манометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			

	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(6 м.п.)		Май 2014	Выполнено
17.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
17.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
17.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
17.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	- покраска трубопровода(42 м.п.)			
17.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(42 м.п.)			
17.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 8 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
17.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Апрель 2014	Выполнено
17.1 0	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
17.1 1	Замена выключателей(2шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
17.1 2	Замена ламп накаливания(40шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
17.1 3	установка фотореле(1шт)	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
17.1 4	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
17.1 5	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
17.1	Окраска входной двери 8,6 кв.м	Мастер ОСР	Май 2014	Выполнено
17.1 7	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
17.1 8	Замена стекол	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
17.1 9	Навеска пружин	Мастер ОСР	Октябрь 2014	Выполнено
17.2 0	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
17.2 1	Окраска урн, заборов-12,5 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
17.2 2	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
17.2 3	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
17.2 4	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено

17.2 5	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
17.2 6	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
17.2 7	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
17.2 8	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
17.2 9	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
17.3 0	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №18

18.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
18.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 24 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(48 м.п.)		Май 2014	Выполнено
18.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
18.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
18.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
18.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
- покраска трубопровода(115 м.п.)				
18.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(115 м.п.)			
18.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 34 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
18.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
18.1 0	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
18.1 1	Замена выключателей(9шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
18.1 2	Замена ламп накаливания(220шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено

18.1 3	установка фотореле(1шт)	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
18.1 4	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
18.1 5	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
18.1	Окраска входной двери 22,8 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
18.1 7	Изготовление и установка зонта над вентиляционным коробом на кровле(6 шт)	Мастер ОСП	Август 2014	Выполнено
18.1 8	Фрагментарный ремонт кровли (100 м.кв.)	Мастер ОСП	Август 2014	Выполнено
18.1 9	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
18.2 0	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
18.2 1	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
18.2 2	Замена линолеума в лифтовых кабинах(12 м.кв.)	Мастер ОСП	Сентябрь 2014	Выполнено
18.2 3	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
18.2 4	Окраска урн, заборов-28,6 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
18.2 5	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
18.2 6	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
18.2 7	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
18.2 8	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
18.2 9	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
18.3 0	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
18.3 1	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
18.3 2	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
18.3 3	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №19

19.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
19.2	Текущий ремонт элеваторных узлов: -ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков) - проверка и установка манометров – 4 шт. - чистка фильтров, грязевиков	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено

	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(8 м.п.)		Май 2014	Выполнено
19.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
19.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
19.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
19.6	Текущий ремонт системы ГВС: - проверка и установка манометров – 2 шт. - установка термометров – 2 шт. - чистка фильтров - ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников) - покраска трубопровода(37м.п.)	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
19.7	Текущий ремонт системы ХВС: -ревизия запорной арматуры - покраска трубопроводов(37 м.п.)	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
19.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 8 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
19.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
19.1 0	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
19.1 1	Замена выключателей(2шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
19.1 2	Замена ламп накаливания(40шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
19.1 3	установка фотореле(1шт)	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
19.1 4	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
19.1 5	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
19.1	Окраска входной двери 8,6 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
19.1 7	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
19.1 8	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
19.1 9	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
19.2 0	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
19.2 1	Окраска урн, заборов-7,6 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
19.2 2	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
19.2 3	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
19.2 4	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено

19.2 5	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
19.2 6	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
19.2 7	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
19.2 8	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
19.2 9	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
19.3 0	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №21

21.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
21.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 32 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(74 м.п.)		Май 2014	Выполнено
21.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
21.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
21.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
21.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	- покраска трубопровода(180 м.п.)			
21.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июнь 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(163 м.п.)			
21.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 36 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
21.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июнь 2014	Выполнено
21.1 0	Установка энергосберегающих ламп(70шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
21.1 1	Замена выключателей(12шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
21.1 2	Замена ламп накаливания(60шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено

21.1 3	установка фотореле(1шт)	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
21.1 4	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
21.1 5	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
21.1	Окраска входной двери 28,8 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
21.1 7	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
21.1 8	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
21.1 9	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
21.2 0	Ремонт ступеней крылец (50м.кв.)	Мастер ОСП	Сентябрь 2014	Выполнено
21.2 1	Ремонт асфальтового покрытия выхода из мусорокамеры	Мастер ОСП	Август 2014	Выполнено
21.2 2	Установка дверей выходов на переходные балконы(4 шт)	Мастер ОСП	Август 2014	Выполнено
21.2 3	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
21.2 4	Окраска урн, заборов-28,2 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
21.2 5	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
21.2 6	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
21.2 7	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
21.2 8	Установка защитных сеток на вентиляционные каналы	Мастер ОСП	Март 2014	Выполнено
21.2 9	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
21.3 0	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
21.3 1	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
21.3 2	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
21.3 3	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
21.3 4	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №22/2

22/2 .1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
22/2 .2	Текущий ремонт элеваторных узлов: -ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков) - проверка и установка манометров –4шт. - чистка фильтров, грязевиков	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено

	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(8 м.п.)		Май 2014	Выполнено
22/2 .3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
22/2 .4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
22/2 .5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
22/2 .6	Текущий ремонт системы ГВС: - поверка и установка манометров – 2 шт. - установка термометров – 2 шт. - чистка фильтров - ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников) - покраска трубопровода(37м.п.)	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
22/2 .7	Текущий ремонт системы ХВС: -ревизия запорной арматуры - покраска трубопроводов(37 м.п.)	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
22/2 .8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 8 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
22/2 .9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
22/2 .10	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
22/2 .11	Замена выключателей(2шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
22/2 .12	Замена ламп накаливания(40шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
22/2 .13	установка фотореле(1шт)	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
22/2 .14	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
22/2 .15	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
22/2 .16	Окраска входной двери 16,5 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
22/2 .17	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
22/2 .18	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
22/2 .19	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
22/2 .20	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
22/2 .21	Окраска урн, заборов-7,2 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
22/2 .22	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
22/2 .23	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено

22/2 .24	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
22/2 .25	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
22/2 .26	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
22/2 .27	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
22/2 .28	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено
ДОМ №26				
26.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
26.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- поверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода			
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(8 м.п.)		по мере необходимости Май 2014	Выполнено
26.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
26.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
26.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
26.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	- поверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	- покраска трубопровода(18 м.п.)			
26.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(18 м.п.)			
26.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 8 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
26.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
26.1 0	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
26.1 1	Замена выключателей(2шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
26.1 2	Замена ламп накаливания(40шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
26.1 3	установка фотореле(1шт)	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено

26.1 4	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
26.1 5	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
26.1 6	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
26.1	Окраска входной двери 9,4 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
26.1 8	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
26.1 9	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
26.2 п	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
26.2 1	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
26.2 2	Окраска урн, заборов-17,8 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
26.2 3	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
26.2 4	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
26.2 5	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
26.2 6	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
26.2 7	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
26.2 8	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
26.2 9	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
26.3 0	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №27

27.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
27.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(8 м.п.)		Май 2014	Выполнено
27.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
27.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено

27.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
27.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	- поверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
- покраска трубопровода(18 м.п.)				
27.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(18 м.п.)			
27.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 8 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
27.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
27.1 0	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
27.1 1	Замена выключателей(2шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
27.1 2	Замена ламп накаливания(40шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
27.1 3	установка фотореле(1шт)	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
27.1 4	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
27.1 5	Плановые и частичные осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
27.1 6	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
27.1	Окраска входной двери 14,6кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
27.1 8	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
27.1 9	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
27.2 0	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
27.2 1	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
27.2 2	Окраска урн, заборов-18,5 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
27.2 3	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
27.2 4	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
27.2 5	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
27.2 6	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
27.2 7	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено

27.2 8	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
27.2 9	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
27.3 0	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено
ДОМ №28				
28.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
28.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 8 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода			
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(160 м.п.)		по мере необходимости Май 2014	Выполнено
28.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
28.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
28.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
28.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	смена арматуры: задвижек 80 мм (2 шт)			
	- покраска трубопровода(240 м.п.)			
28.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(240 м.п.)			
28.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 54 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
28.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июль 2014	Выполнено
28.1 0	Установка энергосберегающих ламп(75 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
28.1 1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
28.1 2	Замена выключателей(15шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
28.1 3	Замена ламп накаливания(380шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
28.1 4	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено

28.1 5	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
28.1 6	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
28.1	Окраска входной двери 28,8 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
28.1 8	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
28.1 9	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
28.2 0	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
28.2 1	Окраска урн, заборов, скамеек-38,6кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
28.2 2	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
28.2 3	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
28.2 4	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
28.2 5	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
28.2 6	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
28.2 7	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
28.2 8	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
28.2 9	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №29

29.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
29.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров –4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода			
			по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(7 м.п.)		Май 2014	Выполнено
29.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
29.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
29.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
29.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			

	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	- покраска трубопровода(64 м.п.)			
29.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(64 м.п.)			
29.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 12 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
29.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июль 2014	Выполнено
29.10	Установка энергосберегающих ламп(75 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
29.11	Замена ламп накаливания на энергосберегающие(25 шт)	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
29.12	Замена выключателей(5шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
29.13	Замена ламп накаливания(150шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
29.14	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
29.15	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
29.16	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
29.17	Окраска входной двери 14,4 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
29.18	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
29.19	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
29.20	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
29.21	Окраска урн, заборов-15,6 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
29.22	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
29.23	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
29.24	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
29.25	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
29.26	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
29.27	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
29.28	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено
ДОМ №30/2				
30/1.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено

30/2 .2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- поверка и установка манометров –18 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода			
- уборка подвалов , покраска трубопроводов(21 м.п.)		Май 2014	Выполнено	
30/2 .3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
30/2 .4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
30/2 .5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
30/2 .6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	- поверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
- покраска трубопровода(86 м.п.)				
30/2 .7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(86 м.п.)			
30/2 .8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 16 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
30/2 .9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Май 2014	Выполнено
30/2 .10	Установка энергосберегающих ламп(75 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
30/2 .11	Замена выключателей(5шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
30/2 .12	Замена ламп накаливания(150шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
30/2 .13	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
30/2 .14	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
30/2	Окраска входной двери 14,4 кв.м	Мастер ОСР	Май 2014	Выполнено
30/2 .16	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
30/2 .17	Замена стекол	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
30/2 .18	Навеска пружин	Мастер ОСР	Октябрь 2014	Выполнено
30/2 .19	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
30/2 .20	Окраска урн, заборов-15,6 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено

30/2 .21	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
30/2 .22	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
30/2 .23	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Март 2014	Выполнено
30/2 .24	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
30/2 .25	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
30/2 .26	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
30/2 .27	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
30/2 .28	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №33

33.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
33.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров –4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(7 м.п.)		Май 2014	Выполнено
33.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
33.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
33.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
33.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
- покраска трубопровода(54 м.п.)				
33.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(54 м.п.)			
33.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 16 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
33.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июль 2014	Выполнено

33.1 0	Установка энергосберегающих ламп(75 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
33.1 1	Замена выключателей(5шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
33.1 2	Замена ламп накаливания(150шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
33.1 3	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
33.1 4	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
33.1 5	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
33.1	Окраска входной двери 14,4 кв.м	Мастер ОСР	Май 2014	Выполнено
33.1 7	Фрагментарный ремонт кровли (50 м.кв.)	Мастер ОСР	Август 2014	Выполнено
33.1 8	Установка ливнестоков (10 м.п)	Мастер ОСР	Март 2014	Выполнено
33.1 9	Замена стекол	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
33.2 0	Навеска пружин	Мастер ОСР	Октябрь 2014	Выполнено
33.2 1	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
33.2 2	Окраска урн, заборов-15,5 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
33.2 3	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
33.2 4	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
33.2 5	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
33.2 6	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
33.2 7	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
33.2 8	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
33.2 9	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено
ДОМ №34				
34.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
34.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода			
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(8 м.п.)		по мере необходимости Май 2014	Выполнено

34.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
34.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
34.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
34.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	- поверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
- покраска трубопровода(24м.п.)				
34.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(24 м.п.)			
34.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 8 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
34.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июль 2014	Выполнено
34.1 0	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
34.1 1	Замена выключателей(2шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
34.1 2	Замена ламп накаливания(40шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
34.1 3	установка фотореле(1шт)	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
34.1 4	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
34.1 5	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
34.1 6	Окраска входной двери 16,8 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
34.1 7	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
34.1 8	Ремонт напольной плитки в лифтовом холле на 1 этаже(16 м.кв.)	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
34.1 9	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
34.2 0	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
34.2 1	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
34.2 2	Окраска урн, заборов-7,5 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
34.2 3	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
34.2 4	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Апрель 2014	Выполнено
34.2 5	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Апрель 2014	Выполнено

34.2 6	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
34.2 7	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
34.2 8	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
34.2 9	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
34.3 0	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
34.3 1	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №35

35.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
35.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров –4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(8 м.п.)		Май 2014	Выполнено
35.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
35.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
35.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
35.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
- покраска трубопровода(57 м.п.)				
35.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(46 м.п.)			
35.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 16 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
35.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Июль 2014	Выполнено
35.1 0	Установка энергосберегающих ламп(75 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
35.1 1	Замена выключателей(5шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
35.1 2	Замена ламп накаливания(150шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено

35.1 3	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
35.1 4	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
35.1 5	Окраска газовых труб в желтый цвет	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
35.1	Окраска входной двери 14,4 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
35.1 7	Установка ливнеотстоков (10 м.п)	Мастер ОСП	Март 2014	Выполнено
35.1 8	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
35.1 9	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
35.2 1	Ремонт отмостки (10 м. кв.)	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
35.2 1	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
35.2 2	Окраска урн, заборов-10,2 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
35.2 3	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
35.2 4	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
35.2 5	Очистка кровли и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
35.2 6	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
35.2 7	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
35.2 8	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
35.2 9	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №36

36.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
36.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода			
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(8 м.п.)		по мере необходимости Май 2014	Выполнено
36.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
36.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
36.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено

36.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	- поверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
- покраска трубопровода(24м.п.)				
36.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(24 м.п.)			
36.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 8 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
36.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Октябрь 2014	Выполнено
36.1 0	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
36.1 1	Замена выключателей(2шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
36.1 2	Замена ламп накаливания(40шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
36.1 3	установка фотореле(1шт)	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
36.1 4	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
36.1 5	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
36.1	Окраска входной двери 16,8 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
36.1 7	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
36.1 8	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
36.1 9	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
36.2 0	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
36.2 1	Окраска урн, заборов, скамеек-24,6 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
36.2 2	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
36.2 3	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Апрель 2014	Выполнено
36.2 4	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Апрель 2014	Выполнено
36.2 5	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
36.2 6	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
36.2 7	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
36.2 8	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено

36.2 9	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
36.3 0	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено
ДОМ №37				
37.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
37.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- поверка и установка манометров –4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков		по мере необходимости	Выполнено
	Теплоизоляция трубопровода		Май 2014	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(8 м.п.)			
37.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
37.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
37.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
37.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	- поверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	- покраска трубопровода(24м.п.)			
37.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(24 м.п.)			
37.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 8 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
37.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Октябрь 2014	Выполнено
37.1 0	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
37.1 1	Замена выключателей(2шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
37.1 2	Замена ламп накаливания(40шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
37.1 3	установка фотореле(1шт)	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
37.1 4	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
37.1 5	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
37.1	Окраска входной двери 16,8 кв.м	Мастер ОСР	Май 2014	Выполнено

37.1 7	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
37.1 8	Замена стекол	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
37.1 9	Навеска пружин	Мастер ОСР	Октябрь 2014	Выполнено
37.2 0	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
37.2 1	Окраска урн, заборов-8,5 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
37.2 2	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
37.2 3	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Май 2014	Выполнено
37.2 4	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Май 2014	Выполнено
37.2 5	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСР	по мере необходимости	Выполнено
37.2 6	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСР	в зимний период	Выполнено
37.2 7	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
37.2 8	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
37.2 9	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
37.3 0	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №38

38.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
38.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров – 4 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода			
			по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(8 м.п.)		Май 2014	Выполнено
38.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
38.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
38.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
38.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			

	- покраска трубопровода(24м.п.)			
38.7	Текущий ремонт системы ХВС: -ревизия запорной арматуры - покраска трубопроводов(24 м.п.)	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
38.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 8 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
38.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Май 2014	Выполнено
38.1 0	Установка энергосберегающих ламп(50 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
38.1 1	Замена выключателей(2шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
38.1 2	Замена ламп накаливания(40шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
38.1 3	установка фотореле(1шт)	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено
38.1 4	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
38.1 5	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
38.1	Окраска входной двери 14.7 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
38.1 7	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
38.1 8	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
38.1 9	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
38.2 0	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
38.2 1	Окраска урн, заборов-7,9 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
38.2 2	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
38.2 3	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Май 2014	Выполнено
38.2 4	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Май 2014	Выполнено
38.2 5	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
38.2 6	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
38.2 7	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
38.2 8	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
38.2 9	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
38.3 0	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено
ДОМ №39				

39.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено	
39.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено	
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)				
	- проверка и установка манометров – 16 шт.				
	- чистка фильтров, грязевиков				
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено	
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(24 м.п.)		Май 2014	Выполнено	
39.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено	
39.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено	
39.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено	
39.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено	
	- проверка и установка манометров – 2 шт.				
	- установка термометров – 2 шт.				
	- чистка фильтров				
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)				
	- покраска трубопровода(24м.п.)				
39.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено	
	-ревизия запорной арматуры				Выполнено
	- покраска трубопроводов(24 м.п.)				Выполнено
39.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 8 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено	
39.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Апрель 2014	Выполнено	
39.1 0	Установка энергосберегающих ламп(80 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено	
39.1 1	Замена выключателей(6 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено	
39.1 2	Замена ламп накаливания(115шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено	
39.1 3	установка фотореле(1шт)	Мастер ОиР ЭО	Август 2014	Выполнено	
39.1 4	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено	
39.1 5	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено	
39.1	Окраска входной двери 14.7 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено	
39.1 7	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено	
39.1 8	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено	
39.1 9	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено	

39.2 0	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
39.2 1	Окраска урн, заборов-18,2 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
39.2 2	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
39.2 3	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Май 2014	Выполнено
39.2 4	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Май 2014	Выполнено
39.2 5	Очистка чердака от мусора	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
39.2 6	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
39.2 7	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
39.2 8	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
39.2 9	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
39.3 0	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено

ДОМ №40

40.1	Плановые осмотры инженерных сетей, технических устройств и помещений зданий	Инженер ПТО	Апрель 2014	Выполнено
40.2	Текущий ремонт элеваторных узлов:	Мастер ОиР СО	Май 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры (набивка сальников, смазка штоков)			
	- проверка и установка манометров –16 шт.			
	- чистка фильтров, грязевиков			
	Теплоизоляция трубопровода		по мере необходимости	Выполнено
	- уборка подвалов , покраска трубопроводов(21 м.п.)		Май 2014	Выполнено
40.3	Промывка системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
40.4	Гидравлические испытания системы отопления	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
40.5	Консервация системы центрального отопления	Мастер ОиР СО	по окончании отопительного сезона	Выполнено
40.6	Текущий ремонт системы ГВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	- проверка и установка манометров – 2 шт.			
	- установка термометров – 2 шт.			
	- чистка фильтров			
	- ремонт запорной арматуры(смазка штоков, набивка сальников)			
	- покраска трубопровода(60 м.п.)			
40.7	Текущий ремонт системы ХВС:	Мастер ОиР СО	Июль 2014	Выполнено
	-ревизия запорной арматуры			
	- покраска трубопроводов(70 м.п.)			

40.8	- Ревизия канализации(крышки ревизий 16 шт)	Мастер ОиР СО	Август 2014	Выполнено
40.9	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности соединений	Мастер ОиР ЭО	Май 2014	Выполнено
40.10	Установка энергосберегающих ламп(75 шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
40.11	Замена выключателей(5шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
40.12	Замена ламп накаливания(150шт)	Мастер ОиР ЭО	по мере необходимости	Выполнено
40.13	снятие показаний с общедомовых приборов учета	Мастер ОиР ЭО	Ежемесячно	Выполнено
40.14	Плановые осмотры элементов и помещений зданий	Инженер ПТО	2 раза в год апрель 2014 октябрь 2014	Выполнено
40.1	Окраска входной двери 14,5 кв.м	Мастер ОСП	Май 2014	Выполнено
40.16	Фрагментарный ремонт кровли (50 м.кв.)	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
40.17	Ремонт и замена клапанов мусоропровода	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
40.18	Замена стекол	Мастер ОСП	по мере необходимости	Выполнено
40.19	Навеска пружин	Мастер ОСП	Октябрь 2014	Выполнено
40.20	Благоустройство прилегающей к дому территории	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
40.21	Окраска урн, заборов-18,2 кв.м	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
40.22	Окраска цоколя	Мастер по благоустройству	Май 2014	Выполнено
40.23	Электроподключение обозначений нумерации дома	Мастер ОиР ЭО	Апрель 2014	Выполнено
40.24	Электроподключение обозначений пожарных гидрантов	Мастер ОиР ЭО	Апрель 2014	Выполнено
40.25	Очистка и козырьков от наледи и снега	Мастер ОСП	в зимний период	Выполнено
40.26	Дератизация и дезинфекция подвала и других мест общего пользования		ежемесячно	Выполнено
40.27	Уборка и очистка придомовой территории(согласно разграничения зон санитарной ответственности)	Мастер по благоустройству	постоянно	Выполнено
40.28	Уборка мест общего пользования	Мастер по благоустройству	по графику	Выполнено
40.29	Сбор и вывоз бытовых отходов		постоянно	Выполнено